Programma n. 9 - Muggiò e Nova Mil.se del 06 luglio 2020
Aggiornamento a seguito:
sospensione lavori per COVID-19
proroga lavori del 26/05/2020
proroga lavori gg 8 variante signora camusso

LEGENDA
- posa e rinterri ultimati
- in corso
- in programma
- ferie
- da definire DA PARTE S.A.

inizio 13/01/2020 — SOSPENSIONE COVID-19 — fine dorsale principale del FRONTE 2 - 27/09/2020 — fine dorsali secondarie del FRONTE 2 - 15/02/2021

Muggiò nord fronte n. 2 + Via A Boito		diametro	ml	giorni lavor.
fase 17	Via Boito sud	250	210,00	15
fase 18	Via Boito Nord	250	100,00	10
fase 6	Via Pellico da CRAI a Italia **(autorizzata dal 19/02/2020 dalla PL)**	250	150,00	20
fase 7	Via Pellico da Monza/Sar (esclusa) a CRAI	250	130,00	15
fase 9	Europa da Monza/ Saronno a Ricostr.(compreso)	250	90,00	20
fase 10	Europa da Ricost. a De Gasperi (compreso)	250	100,00	15
fase 11	Europa da De Gasperi a De Nicola (compresa)	250	100,00	10
fase 12	Europa da de Nicola a Villoresi	250	130,00	15
fase 13	Europa att. Villoresi + collegam. sud (fase 13)	250	40,00	25
fase 8	rotatoria Silvio Pellico/ Europa /Repubblica	250	70,00	15
	collaudi dorsale principale			
fase 37	Via Piave fino a Via Isonzo (tav 111) (squadra feeder)	200	190,00	20
fase 38	Via Piave da Isonzo a Galvani (squadra feeder)	150	180,00	15
fase 39	Via Galvani (squadra feeder)	150	165	15
fase 40	Via Casati	125	190,00	20
fase 41	Via Primo Maggio	125	300,00	30
fase 42	Via S. Rocco da 1° Maggio a Via Matteotti	100	160,00	15
fase 43	Via S. Rocco da 1° Maggio a Via XXV Aprile	100	90,00	20
fase 44	Via XXV Aprile	100	80,00	10
	collaudi dorsali secondarie			

MANCA DEFINIZIONE SPOSTAMENTO SERVIZI E AUTORIZZAZIONE COMUNE
MANCANZA ORDINANZA DA PARTE DELLA PL

inizio 17/02/2020 — SOSPENSIONE COVID-19 — fine dorsale principale del FRONTE 1 - 27/09/2020 — fine dorsali secondarie del FRONTE 1 - 02/02/2021

Muggio nord fronte n. 1		diametro	ml	giorni lavor.
fase 3	Via Liberta da Rimembranze a L. da vinci	250	140,00	15
fase 4	Via Liberta da L. da Vinci a Italia	250	120,00	15
fase 5	Viale Italia	250+100	35,00	15
fase 1	piazzale cimitero tratto 1	300	200,00	15
fase 2	piazzale cimitero tratto 2	300	200,00	15
fase 14	Via Einaudi	80	130,00	15
fase 15	Via Della Ricostruzione	100	240,00	25
fase 16	Vie Magenta/S. Elisabetta/De Amicis	100	270,00	30
fase 45	Via Battisti Da XXV Aprile a Sauro	100	160,00	15
fase 46	Via Battisti da Sauro a Baracca	100	150,00	15
fase 47	Via Battisti da Baracca a Abba	100	80,00	10
fase 48	Via Abba da Battisti a Menotti	100	150,00	15
fase 49	Via Abba / Menotti	100	100,00	10
fase 50	Via Abba allaccio	65	50,00	10
	collaudi dorsali secondarie			

inizio 10/02/2020 — SOSPENSIONE COVID-19 — fine dorsale principale del FRONTE 3 - 27/09/2020 — fine dorsali secondarie del FRONTE 3 - 02/02/2021

Muggiò sud fronte n. 3		diametro	ml	giorni lavorat.
fase 29	Via Milano da Villoresi a Via Bergamo	250	130,00	10
fase 28	Via Milano da Via Bergamo a Via Como	250	170,00	5
fase 27	Via Milano da Via Como a rotonda Via Sondrio esclusa	250	100,00	5
fase 26	Via Milano da rotonda Sondrio a Via S. Giulia	250	160,00	10
fase 25	Via Confalon. da Santa Giuliana a S. Croce	250	200,00	15
fase 24	Via Confalonieri da Santa Croce a Marconi	250	200,00	15
fase 23	Via Confalon. da Via Marconi a Piazza D. Minzoni	250	160,00	10
fase 22	da Piazza D. Minzoni a rotonda Provincia	250	140,00	15
fase 21	da rotonda Provincia a rotonda C. Marx (LIDL)	250	160,00	10
fase 20	da rotonda C. MARX a parcheggio Via Bandiera	250	130,00	10
fase 20	sovrappasso tang. Nord + parcheggio	250	70,00	10
fase 19	da sovrappasso Tang. Nord a Via Boito	250	135,00	20
fase 27	rotatoria Via Milano / Sondrio	250	60,00	15
	collaudi dorsale principale			
fase 30	Via F.lli Cervi (tavola 130)	125	180,00	10
fase 31	Via Liberta da Rimembranze a Piave	200	110,00	10
fase 32	Via Liberta da Piave a Montegrappa	150	120,00	15
fase 33	Via Liberta da Montegrappa a Trieste	125/100	100,00	10
fase 34	Via Liberta da Trieste a V. Veneto	100	140,00	10
fase 35	Via Liberta da V. Veneto a S. Carlo	100	130,00	10
fase 36	Via S. Carlo	100	130,00	10
fase 51	Via Monte grappa / via allende	100	150,00	10
	collaudi dorsale secondaria			

MANCA PERMESSO COMUNE DI CINISELLO
MANCANZA ORDINANZA DA PARTE DELLA PL